

SSLP SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 PROSPERIDAD JUSTA
 10 SET. 2018
 16:25 HRS
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2018

Municipio: SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto: ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7178	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ESTUDIOS DE CALIDAD PARA LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-02-2018 / 31-12-2018	50 %	50 %	8,000 PERSONA	30.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROCCO INGENIEROS S A DE C V	0	0
		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7157	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQ. DE MATERIA VARIO PARA ESTADÍSTICAS Y GEOGRÁFICO.	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-04-2018 / 31-12-2018	50 %	50 %	40 PERSONA	100.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	DESARROLLO CREATIVOS POTOSINOS, S A DE C V	0	0
		819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7174	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ADQ. DE PAPELERIA VARIA.	652,001.00	0.00	0.00	652,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2018 / 31-12-2018	50 %	50 %	40 PERSONA	6.00 LOTE DE MATERIAL ES	ACCION	AYUNTAMIENTO	DESARROLLO CREATIVOS POTOSINOS, S A DE C V	0	0
		652,001.00	0.00	0.00	652,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7153	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	79,479.00	0.00	79,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-01-2018 / 31-12-2018	50 %	50 %	40 PERSONA	11.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIO HERIBERTO RIVERA CASTRELLON	0	0
		79,479.00	0.00	79,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS PERSONALES Proyecto: SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2929	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / SUELDOS DE SERVICIOS PERSONALES.	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-01-2018 / 31-12-2018	75 %	75 %	40 PERSONA	468.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
	RECURSO OTROS SUELDOS DE PERSONAL PARA LA SUPERVISION DE OBRAS QUE SE REALIZAN CON ESTE FONDO	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL, Programa: U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION*, Subprograma: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Proyecto: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 2015-2018
 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-2953	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONTRALORIA INTERNA.	378,606.00	0.00	0.00	378,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-01-2018 / 31-12-2018	75 %	75 %	2 PERSONA	2.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		378,606.00	0.00	0.00	378,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-3224	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE FAUSTINO MARTINEZ, TRAMO DE CALLE CARMELO TENORIO A TOPAR, UBICADA EN LA COL. PRIMERO DE MAYO.	143,492.00	0.00	143,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2018 / 08-06-2018	96 %	96 %	5,000 PERSONA	1,500.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION ELECTRICA, HIDRAULICA Y CIVIL S A DE C V	0	0
2018-3248	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE TIRSO RODRIGUEZ, TRAMO DE CALLE CARMELO TENORIO A TOPAR, UBICADA EN LA COL. PRIMERO DE MAYO.	109,284.00	0.00	109,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2018 / 15-06-2018	95 %	95 %	5,000 PERSONA	1,500.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION ELECTRICA, HIDRAULICA Y CIVIL S A DE C V	0	0
2018-3261	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE CARLOS NIETO, TRAMO DE CALLE CARMELO TENORIO A TOPAR, UBICADA EN LA COL. PRIMERO DE MAYO.	222,743.00	0.00	222,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	08-03-2018 / 14-06-2018	95 %	95 %	5,000 PERSONA	1,500.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION ELECTRICA, HIDRAULICA Y CIVIL S A DE C V	0	0
		475,519.00	0.00	475,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-3228	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FAUSTINO MARTINEZ, TRAMO DE CALLE CARMELO TENORIO A TOPAR, UBICADA EN LA COL. PRIMERO DE MAYO.	270,580.00	0.00	270,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2018 / 08-06-2018	96 %	96 %	5,000 PERSONA	1,500.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION ELECTRICA, HIDRAULICA Y CIVIL S A DE C V	0	0
2018-3249	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE CALLE TIRSO RODRIGUEZ, TRAMO DE CALLE CARMELO TENORIO A TOPAR, UBICADA EN LA COL. PRIMERO DE MAYO.	227,571.00	0.00	227,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2018 / 15-06-2018	95 %	95 %	500 PERSONA	1,500.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION ELECTRICA, HIDRAULICA Y CIVIL S A DE C V	0	0
2018-3263	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE CARLOS NIETO, TRAMO DE CALLE CARMELO TENORIO A TOPAR, UBICADA EN LA COL. PRIMERO DE MAYO.	509,957.00	0.00	509,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2018 / 14-06-2018	95 %	95 %	5,000 PERSONA	1,500.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION ELECTRICA, HIDRAULICA Y CIVIL S A DE C V	0	0
2018-4127	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CRUCE DE CARRETERA AL AEROPUERTO Y CALLE PUERTO VALLARTA, EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO.	1,061,893.00	0.00	0.00	1,061,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2018 / 07-09-2018	30 %	30 %	1,500 PERSONA	32.90	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO OSCAR DUMPEAN JAZQUEZ	0	0
		2,070,001.00	0.00	1,068,108.00	1,061,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-5155	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO ALIMENTARIO, EN LA 1° DE MAYO, 21 DE MARZO, 9 DE MAYO AGAVES, ARBOLEDAS, ARBOLEDAS DE ORIENTE Y ARCOS DE SAN PEDRO, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1	871,906.00	0.00	0.00	871,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-01-2018 / 31-12-2018	70 %	70 %	1,277 PERSONA	2,542.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S A DE C V	0	0
2018-5157	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO ALIMENTARIO EN LAS COLONIAS, AZALEAS, BENITO JUAREZ, BOSQUES DE ORIENTE, BUENAVENTURA, BUGAMBILIAS, CACTUS, CANDIDO NAVARRO, PERTENECIENTES A LA ZONA 1	990,584.00	0.00	0.00	990,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-01-2018 / 31-12-2018	70 %	70 %	1,444 PERSONA	2,888.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S A DE C V	0	0
2018-5159	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO ALIMENTARIO EN LAS COLONIAS, CENTRAL, CENTRAL DEL	215,404.00	0.00	0.00	215,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-01-2018 / 31-12-2018	70 %	70 %	314 PERSONA	628.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S A DE C V	0	0


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 2015-2018
PRESIDENCIA


 H. AYUNTAMIENTO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 COORDINADOR MUNICIPAL

OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios: No procede con recursos del fondo FFM																				
2018-4270	DE ASIS, SAN GERARDO, SAN ISIDRO, SAN JORGE, SAN JOSE Y SAN JOSE DEL BARRO, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 17	109.200.00	0.00	0.00	109.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-01-2018 / 31-12-2018	70 %	70 %	52 PERSONA	156.00 BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
2018-4273	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES EN SAN LUIS 1, SANTA LUCIA, SANTA MONICA, SANTO TOMAS Y SIERRA BONITA, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 19	350.700.00	0.00	0.00	350.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-01-2018 / 31-12-2018	70 %	70 %	167 PERSONA	501.00 BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
2018-4276	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES EN VILLA ALBORADA, VILLAS DE CACTUS Y VILLAS DE FORESTA, VILLAS DE SAN LORENZO, VILLAS DEL MORRO Y VILLAS DEL POTOSI, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 20	92.400.00	0.00	0.00	92.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-01-2018 / 31-12-2018	70 %	70 %	44 PERSONA	132.00 BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
2018-7598	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS, EN LA 1ª DE MAYO, 21 DE MARZO, AGAVES, ARBOLEDAS, ARBOLEDAS DE ORIENTE Y ARCOS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1	91.000.00	0.00	0.00	91.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	130 PERSONA	130.00 BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
2018-7600	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS DE LA AZALEAS, BENITO JUAREZ, BOSQUES DE ORIENTE, BUGAMBILIAS, CACTUS, CANDIDO NAVARRO, PERTENECIENTES A LA ZONA 2	17.500.00	0.00	0.00	17.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	25 PERSONA	25.00 BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
2018-7601	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS, DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA, CERRADA DEL BOSQUE, CERRADA DE LAS HUERTAS, COLINAS DEL BOSQUE Y COLINAS DEL MARQUEZ, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 3	56.000.00	0.00	0.00	56.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	80 PERSONA	80.00 BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
2018-7602	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS, DEL BOSQUE, DIVISION DEL NORTE, EJIDO SOLEDAD Y EL MARQUEZ, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 4	63.000.00	0.00	0.00	63.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	90 PERSONA	90.00 BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
2018-7603	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS, EN EL MORRO, ZAPOTE, EMILIANO ZAPATA, ENRIQUE ESTRADA Y FORESTA, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 5	84.000.00	0.00	0.00	84.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	120 PERSONA	120.00 BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
2018-7605	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS, EN FRACC. ALCATRAZ, FRANCISCO SARABIA W, FRESNOS, GENARO VAZQUEZ ROJAS Y HACIENDA DEL POTRERO, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 6	42.000.00	0.00	0.00	42.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	60 PERSONA	60.00 BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
2018-7607	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS EN LA HACIENDA LAS CRUCES, HACIENDA LAS MARGARITAS, HACIENDA SAN MIGUEL, HOGARES FERROCARRILEROS 1RA, 2DA. Y 3RA, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 7	77.000.00	0.00	0.00	77.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	110 PERSONA	110.00 BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
2018-7609	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS, EN HOGARES OBREROS, HOGARES POPULARES PAVON, JAIME TORRES BODETH, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 8	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	50 PERSONA	50.00 BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
2018-7613	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS EN LA CONSTANCIA, LA LOMITA, LA MISION, LA RAZA Y LA SIERRA, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 9	56.000.00	0.00	0.00	56.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	80 PERSONA	80.00 BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
2018-7614	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS EN LA VIRGEN, LA VIZZAYA, LAS ADAS, LAS PALMAS, LOMAS DE SAN FELIPE Y LOS GOMEZ,	52.500.00	0.00	0.00	52.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	55 PERSONA	55.00 BECA	ACCION AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0


 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 H. AYUNTAMIENTO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 2015-2018
 PRESIDENCIA


 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 2015-2018
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL


CORRESPONDIENTES A LA ZONA 10																									
2018-7619	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS EN LA MORELOS 1, Y 2.	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	45 PERSONA	45.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
CORRESPONDIENTES A LA ZONA 11																									
2018-7622	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS EN NUEVA FORESTA, NUEVO TESTAMENTO, PALMA DE LA CRUZ, PAVÓN, POTRERO DE ADENTRO, PRADERAS DEL MAUREL Y PRADOS DE SOLEDAD.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	20 PERSONA	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
CORRESPONDIENTES A LA ZONA 12																									
2018-7625	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS EN PRIVADAS DE LA HACIENDA, PRIVADAS DE SANTA FE, PROVIDENCIA Y PUERTAS DEL SOL.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	20 PERSONA	20.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
CORRESPONDIENTES A LA ZONA 13																									
2018-7629	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS EN QUINTAS DE HACIENDA, QUINTAS DE DON ROBERTO, RANCHO BLANCO, RANCHO LA LIBERTAD, RANCHO NUEVO Y REAL DEL BOSQUE, CORRESPONDIENTE A LA ZONA 14	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	10 PERSONA	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
CORRESPONDIENTES A LA ZONA 15																									
2018-7632	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS EN REAL PROVIDENCIA, REFORMA, RESIDENCIAL LA CRUZ, RINCONADA DE CHAPULTEPEC Y RINCONADA DE B. ANAYA, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 15	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	50 PERSONA	50.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
CORRESPONDIENTES A LA ZONA 16																									
2018-7635	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS EN RIVAS GUILLEN NORTE Y SUR, RIVERA, SAN ANTONIO Y SAN FELIPE, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 16	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	25 PERSONA	25.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
CORRESPONDIENTES A LA ZONA 17																									
2018-7639	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / ENTREGA DE APOYO A MADRES SOLTERAS EN SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO DE ASIS, SAN GERARDO, SAN ISIDRO, SAN JORGE, SAN JOSE Y SAN JOSE DEL BARRO, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 17	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-02-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	10 PERSONA	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
		3,497,200.00	0.00	0.00	3,497,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1774	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DEL AREA RECREATIVA EN AGAVES 5, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO AGAVES 5.	4,538,257.00	0.00	0.00	4,538,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2018 / 21-06-2018	94 %	94 %	2,000 PERSONA	1.00 CA NCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS CASTILLO OJEDA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: No procede con recursos del ramo FFM, las metas que se consideran en la apertura son solo cuando forman parte de unidades deportivas y no para construir zonas recreativas en los fraccionamientos																					
2018-1821	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DEL AREA RECREATIVA QUINTAS DE LA HACIENDA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO QUINTAS DE LA HACIENDA.	7,880,933.00	0.00	0.00	7,880,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2018 / 10-07-2018	70 %	70 %	1,000 PERSONA	1.00 CA NCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ SALINGO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: No procede con recursos del ramo FFM, las metas que se consideran en la apertura son solo cuando forman parte de unidades deportivas y no para construir zonas recreativas en los fraccionamientos																					
2018-7113	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DEL AREA RECREATIVA HOGARES OBREROS, UBICADA EN LA COLONIA HOGARES OBREROS.	5,655,438.00	0.00	0.00	5,655,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-05-2018 / 18-09-2018	40 %	40 %	5,000 PERSONA	7,500.00 D CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. OSCAR DOMPEAN JAZQUEZ	0	0
2018-7115	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DEL AREA RECREATIVA HIGUERAS, UBICADA EN LA COL. HIGUERAS ENTRE CALLES MANZANA Y DURAZNO.	3,485,049.00	0.00	0.00	3,485,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2018 / 24-09-2018	40 %	40 %	5,000 PERSONA	1.00 CA NCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. OSCAR DOMPEAN JAZQUEZ	0	0
		21,559,677.00	0.00	0.00	21,559,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1775	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE LA CALLE CUAUTLA, 2DA. ETAPA TRAMO DE CALLE ECATEPEC A CALLE VALLADOLID, UBICADA EN LA COLONIA MORELOS.	1,618,245.00	0.00	0.00	1,618,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-03-2018 / 03-06-2018	94 %	94 %	5,000 PERSONA	1.00 CA NCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	INGENIERIA INTEGRAL VEPEC, S.C	0	0


 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 H. AYUNTAMIENTO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 2015-2018
PRESIDENCIA


 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
 2015
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 Fecha de Impresión: 10/09/2018 10:31:28
 Pagina 7/11

OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios: Favor de indicar los Km de acuerdo a su monto		TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-1773	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION DE 1917, TRAMO DE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON A CALLE JULIAN DE LOS REYES, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	2,358,438.00	0.00	0.00	2,358,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-02-2018 / 22-05-2018	95 %	95 %	7,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GALINDO	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios: Favor de indicar los Km de acuerdo con su monto																						
2018-1818	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS 2DA, ETAPA, TRAMO DE CARRETERA RIOVERDE A CALLE VALLE DE TANGAMANGA, UBICADA EN LA COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS 2DA, SECC.	2,741,660.00	0.00	0.00	2,741,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-02-2018 / 16-05-2018	90 %	90 %	5,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RUIJOSVA, S.A DE CV	0	0	
RECURSO OTROS: 1,549.68 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE RESISTENCIA DE CONCRETO. KG/CM2																						
OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios: Favor de indicar los Km de acuerdo a su monto																						
2018-1819	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DEL SOL 2DA, ETAPA, TRAMO DE ANILLO PERIFERICO A CALLE CRATER, UBICADA EN LA COLONIA VILLA ALBORADA.	1,721,514.00	0.00	0.00	1,721,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2018 / 15-03-2018	52 %	52 %	5,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROYECTOS MIRONVA, S.A DE CV	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios: Favor de indicar los Km de construcción en Observaciones - Comentarios: Favor de indicar los Km de acuerdo a su monto																						
		34,834,205.90	0.00	0.00	34,834,205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-1820	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED, INSTALADAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.	11,994,882.00	0.00	0.00	11,994,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2018 / 31-05-2018	95 %	95 %	25,000 PERSONA	300.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI, S.A DE CV	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios: Favor de indicar en que calle se instalara - Comentarios: Desglosar por colonia. Verificar las metas en relación al monto 12000.000/300=40,000.00por luminaria																						
		11,994,882.00	0.00	0.00	11,994,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO


Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-7121	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. SOLEDAD, TRAMO DE CARR. A MATEHUALA A ACCESO NORTE, UBICADA EN VARIAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.	3,536,011.00	0.00	0.00	3,536,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2018 / 28-09-2018	50 %	50 %	5,000 PERSONA	20.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION ELECTRICA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V	0	0	
		3,536,011.00	0.00	0.00	3,536,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-4138	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESTRUCTURA U-2C EN LA ESCUELA PREPARATORIA MIRANDA LEURA, UBICADA EN FACCIÓN RIVERA.	1,010,835.00	0.00	0.00	1,010,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2018 / 13-08-2018	60 %	60 %	980 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA DEL CARMEN GARCIA ROMAS	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION - Comentarios: Informar el tipo de trabajos que se realizan con forme su recurso																						
		1,010,835.00	0.00	0.00	1,010,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-7116	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESTRUCTURA U-2C EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDERNALES DE JESUS SILVA HERZOG, UBICADA EN LA COL. LA GUITA	798,770.00	0.00	0.00	798,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2018 / 08-08-2018	50 %	50 %	600 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AURO GUADALUPE RAMIREZ ADAME	0	0




 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

 2015-2018

PRESIDENCIA



 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

 Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

 Fecha de Ingresión: 10/09/2018 10:31:32

 Pagina 9/11


DEPORTES	21,559,677.00	0.00	0.00	21,559,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	67,808,302.90	0.00	2,412,457.00	65,395,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	3,225,587.00	0.00	0.00	3,225,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,363,758.00	0.00	0.00	2,363,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	2,355,911.00	0.00	0.00	2,355,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	660,676.00	0.00	0.00	660,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	129,190,121.90	0.00	4,794,563.00	124,395,558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 30,598,117.08
Techo FFM: 189,303,072.00

Disponible FISM: 25,803,554.08
Disponible FFM: 64,907,513.10

SSLP SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado de Soledad
10 SET. 2018 16:25 HRS.
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIA
2015-2018
PREIDENCIA


M. ANTONIO
SOLEDAD DE GRACIA SANCHEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Fecha de Impresión: 10/09/2018 10:31:34